

Angående byggnadsrelaterade besvär Lillmonskola

Mätningar temperatur och koldioxidhalt har utförts enligt separata protokoll. Kontroll på plats av lukter genom att håltagning i golv där lukt förekommer. Kontroll av skick på byggnadsdelar, VVS-installationer, styrutrustningar för ventilation och värmesystem.

OVK har utförts och resultat har sammanställts,

Ventilation

Kontrollera tryckförhållanden i aggregat, beakta överföring vid VVX.

Skall göras, **Klart**

Kontrollera personlast i lokaler kontra luftmängder

Pågår, **Klart**

Kontrollera inblåsningstemperatur.

Ställd på 17-18°C

Kontrollera ventilationseffektivitet

Pågår, **Klart**

Värmesystem

Kontrollera värmekurva och framledningstemp.

Pågår, **Klart**

Kontrollera om blockering framför radiatorer förekommer

Pågår, **Klart**

Kontrollera funktion radiatorventilens termostat

Termostat gruppum 16 flyttad. Radiatorer utbytta i textilslojd 2017.

Byggnadskonstruktion

Kontroll av fukt i golvkonstruktion

Fukt i golv kapprum , fläkt för undertryck skall monteras. Enkel kontroll utförd av OCAB, vidare kontroll skall göras. 2017-08-22: Kontroll tillsammans med Tomas Jansson från OCAB, det finns tre system för luftevakuering i mellangolv, ett för vardera husdel. En del anmärkningar på utförandet kunde konstateras. Vi föreslår vidare kontakt med företag som ordnar dessa anmärkningar för att sedan göra partikelmätningar av inomhusluften. **Kompletterat i rum 45, enligt ritning V57.**

Kontroll av fönstrens skick **fönsterpartier utbyta i textilslojd, grupprum samt klassrum söderläge. Fönster har inbyggt solskydd. 2017**

Fönster bytes, börjar med länga från kök-klassrum 15. Fönster beräknas komma V-34

Kontroll utvändiga hängrännor/stuprör

Ordna det som är defekt, **Klart**

Kontroll av tak och väggkonstruktion

Verkar vara okej, **efter okulär besiktning.**

Avlopp

Lukt åtgärdad från renslucka i korridor. 2017

Övrigt

Angående silverfiskar har fällor placerats ut.

Angående buller har akustikplattor monterats i matsal samt bibliotek.

Kontaktlista

Ventilation

VS

Bygg

Västerdala byggservice Lars Torris 070-603 01 02

Luftkvalité

OCAB Tomas Jansson, tomas.jansson@ocab.se

Munters Bygg

Leverantörer

Fönster Avesta plastfönster, kontaktperson Kenny Elg.